

FTTX.Aurich - Förderprojekt 2

Bautenstand: 28.03.2025



INGENIEURGESELLSCHAFT
NORDWEST

Projektstand - LK Aurich FP2 - 28.03.2025

	Trasse [km]	von [km]	HA Tiefbau [Stk]	von [Stk]	Trassenbau angelaufen	HA-Bau angelaufen	Kabelbau angelaufen
Baulos 1	194	223	360	1365	ja	ja	ja
Baulos 2	50	84	15	567	ja	ja	nein
Baulos 3	10	52	0	343	ja	nein	nein
Baulos 4	0	120	0	748	nein	nein	nein
Baulos 5	12	55	0	191	ja	nein	nein
Gesamt	266	534	375	3214			

