

Sitzungsniederschrift

3. Sitzung des Betriebsausschusses "Breitbandnetz Landkreis Aurich"

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Sitzungsort: Energie- und Erlebniszentrum Ostfriesland (EEZ Aurich), Osterbusch 2, 26607 Aurich | | |
| Sitzungsdatum: 01.03.2023 | Sitzungsbeginn: 15:30 Uhr | Sitzungsende: 16:52 Uhr |

| Mitglieder / Anwesende | Fraktion / Gruppe | Funktion Anmerkung |
|------------------------|---------------------------|--|
| Vorsitz | | |
| Trauernicht, Matthias | FW im Landkreis Aurich | |
| Mitglieder | | |
| Albrecht, Hinrich | SPD | |
| Bargmann, Bodo | CDU/FDP | Vertretung für Herrn Jann Ennen |
| Behrends, Kuno | SPD | Vertretung für Frau Dorothea van Gerpen |
| Emkes, Helmut | CDU/FDP | Vertretung für Herrn Uwe Harms |
| Fohrden, Siebelt | CDU/FDP | Vertretung für Herrn Roelf Odens |
| Gossel, Arnold | CDU/FDP | Vertretung für Frau Saskia Busch- mann |
| Harm-Rehrmann, Angela | SPD | |
| Jelken, Friedhelm | CDU/FDP | |
| Saathoff, Georg | SPD | |
| Stange, Axel | SPD | |
| Stöhr, Uwe | SPD | Vertretung für Herrn Timo Seeberg |
| Weiss, Edgar | FW im Landkreis Aurich | |
| Wittmer-Kruse, Olaf | GRÜNE | |

Beratende Mitglieder

| | |
|-----------------|----------------|
| Hayen, Matthias | Betriebsleiter |
| Meinen, Olaf | Landrat |

Verwaltung

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ahten, Eiko | |
| Diekmann, Melanie | Protokollführerin |
| Euhausen, Jarek | |
| Janßen, Detlef | |
| Schoolmann, Thorsten | |
| Suhr, Larissa | |
| Ubben, Jann-Peter | |

Nicht anwesend:

Mitglieder

| | | |
|----------------------|---------|--|
| Buschmann, Saskia | CDU/FDP | Vertretung durch Herrn Arnold Gossel |
| Ennen, Jann | CDU/FDP | Vertretung durch Herrn Bodo Bargmann |
| Gerpen, Dorothea van | SPD | Vertretung durch Herrn Kuno Behrends |
| Harms, Uwe | CDU/FDP | Vertretung durch Herrn Helmut Emkes |
| Kleen, Johannes | SPD | Fehlt entschuldigt! |
| Odens, Roelf | CDU/FDP | Vertretung durch Herrn Siebelt Fohrden |
| Seeberg, Timo | SPD | Vertretung durch Herrn Uwe Stöhr |

Grundmandat

| | | |
|-------------|-----|---------------------|
| Looden, Jan | AfD | Fehlt entschuldigt! |
|-------------|-----|---------------------|

Verwaltung

| | |
|--------------------|---------------------|
| Schmidt, Christian | Fehlt entschuldigt! |
|--------------------|---------------------|

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

-
1. Eröffnung der Sitzung

 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

 3. Feststellung der Tagesordnung

 4. Einwohnerfragestunde

 5. Aktueller Sachstand / Zeitplan zum ersten Förderprojekt

 6. Beginn der Vermarktungsphase zweites Förderprojekt private Haushalte, Schulen und Gewerbe

 7. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen

 8. Einwohnerfragestunde

 9. Schließung der Sitzung
-

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

Der **Vorsitzende** eröffnet um 15.30 Uhr die 3. Sitzung des Betriebsausschusses „Breitbandnetz Landkreis Aurich“ und begrüßt alle Anwesenden.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit wird durch den **Vorsitzenden** festgestellt.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung

Die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit wird durch den **Vorsitzenden** festgestellt.

TOP 4 Einwohnerfragestunde



Es wurden von Seiten der Einwohner keine Fragen gestellt.

TOP 5 **Aktueller Sachstand / Zeitplan zum ersten Förderprojekt**

Betriebsleiter (BL) M. Hayen gibt einen aktuellen Sachstand zum Bauabschnitt „Tiefbau“ im ersten Förderprojekt (FP 1). Er führt aus, dass von der Gesamttrassenlänge von ca. 677 Kilometer 525 Kilometer fertiggestellt seien, was einem prozentualen Anteil von 78% entspreche.

Des Weiteren erläutert er, dass die Hausanschlüsse im Cluster 1-1 teilweise ausgeführt und aktiv geschaltet worden seien.

Zudem seien der Firma Vodafone als Netzpächter weitere fertiggestellte NVT-Bereiche vom Eigenbetrieb „Breitband“ übergeben worden.

Diese Bereiche können im weiteren Projektverlauf in den aktiven Betrieb gehen.

Die Baukolonnen werden wahrscheinlich in der KW 10 den Tiefbau im offenen Verfahren wiederaufnehmen können, da sich die witterungsbedingten Rahmenbedingungen wieder verbessert hätten.

Baudezernent (BD) Ahten gibt einen Sachstandsbericht hinsichtlich des Baufortschritts im ersten Förderprojekt. Zahlreiche Termine hätten wiederholt nicht eingehalten werden können, da Kunststoffknappheit, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Lieferengpässe und gestiegene Materialpreise für enorme Verzögerungen gesorgt hätten. Weiterhin habe das zuständige Planungsbüro MRK Media AG eine sehr hohe Personalfluktuation bei der Bearbeitung des Glasfaserprojektes. Aus den vorgenannten Gründen habe die Fertigstellung des FP 1 zum 31.12.2022 nicht eingehalten werden können.

Vor zwei Wochen seien jedoch die ersten Anschaltungen an das in Teilbereichen fertiggestellte Glasfasernetz erfolgt.

Kreistagsabgeordneter (KTA) Gossel fragt, ob das Cluster 1-3 bereits vor Fertigstellung des Clusters 1-8 angeschlossen werden könne oder ob diese beiden Cluster voneinander abhängig seien.

Herr Janßen berichtet, dass das Cluster 1-3 auch unabhängig vom Cluster 1-8 angeschlossen werden könne.

KTA Behrends bittet darum, den Bürgern keine festen Zeiträume zur Fertigstellung zu nennen, da dies bei Nichteinhaltung zur Folge hätte, dass der Unmut der Einwohner weiter wachse.



KTA Emkes wünscht sich eine Übersichtskarte der einzelnen Cluster mit den jeweiligen Baufortschritten, die regelmäßig auf der Breitbandseite des Eigenbetriebes einsehbar seien.

BD Ahten erklärt, dass man derzeit auf die Erstellung eines aktualisierten Bauzeitenplans und eine detaillierte Darstellung des derzeitigen Baufortschritts durch das Planungsbüro warte, um eine solche Übersicht erstellen zu können.

BL Hayen ergänzt, dass die Glasfasernetz-Ausbaukarte regelmäßig (in Intervallen) aktualisiert werden solle. Aktuell könne dieses nicht wie geplant erfolgen, da der verantwortliche Planer noch keinen Zeitraum zum Baufortschritt der einzelnen Cluster habe vorlegen können.

KTA Wittmer-Kruse bekräftigt die Aussage von **KTA Emkes**, dass die Bürgerinnen und Bürger über den Baufortschritt laufend informiert werden sollten.

KTA Jelken erklärt, dass der Zeitplan der Bauarbeiten eingehalten werden müsse. Dementsprechend müsse der Druck auf die ausführenden Tiefbauunternehmen verstärkt werden. Die Dokumentation der einzelnen Cluster sollte vollständig sein und die Vorgaben der Vodafone für die anzufertigenden Hausanschlüsse erfüllen.

Zusätzlich fragt **KTA Jelten** die Vodafone-Vertreter, ob genügend Router und ähnliches für den Einbau der aktiven Technik vorrätig seien. **Herr Scharfe (Vodafone-Mitarbeiter)** bestätigt, dass ausreichend aktive Technik vorhanden sei.

KTA Schoone erkundigt sich, ob Mehrkosten beim Glasfasernetzausbau im FP 1 entstanden seien und wer für diese Kosten aufkomme.

BD Ahten erwidert, dass versucht werde, für die höheren Kosten auch eine höhere Förderung von Bund bzw. Land zu erhalten. Die Differenz müsse jedoch grundsätzlich vom Landkreis getragen werden.

KTA Schoone möchte wissen, ob die Preise von den abgeschlossenen Vodafone-Verträgen aus den Jahren 2019 bis 2022 bestehen bleiben würden.

Daraufhin antwortet **Herr Scharfe**, dass keine Preiserhöhungen erfolgen würden. Die Preise bei Vertragsabschluss würden bestehen bleiben.

Herr Zille ergänzt, dass sich allenfalls die Produkte verbessern würden.



TOP 6 **Beginn der Vermarktungsphase zweites Förderprojekt private Haushalte, Schulen und Gewerbe**

Herr Scharfe trägt einen kurzen Sachstandsbericht zum FP 1 vor. Die Verzögerungen beim Glasfasernetzausbau im Kreis Aurich seien im Vergleich zu zahlreichen anderen Ausbauprojekten in Deutschland nicht außergewöhnlich. Im Gegenteil, auch andere Ausbauprojekte in Deutschland müssten aus bereits benannten Gründen mit teils deutlich längeren Bauzeiten kalkulieren als zu Beginn des Ausbaus eingeplant.

Herr Zille trägt den Sachstand des zweiten Förderprojektes (FP 2) vor. Das Nachfolgeprojekt beinhalte in diesem Projekt circa 5.300 förderbare Haushalte bzw. 4.900 Adressen. Von den vorgesehenen Adressen seien ca. 4.300 Privatkunden, 900 Gewerbekunden und 40 Schulen betroffen.

Die Gesamtersparnis würde pro Hausanschluss in der Vorvermarktung FP 2 ca. 3.398,00 € betragen. Der Betrag beinhalte sowohl die Baukosten in Höhe von 2.999,00 € als auch das Installationspaket der Vodafone in Höhe von 399,00 €. Die Vorvermarktung finde im Zeitraum vom 01.03. bis 31.05.2023 statt.

KTA Wittmer-Kruse erkundigt sich, ob ein Hausanschluss auch ohne Vertrag möglich sei.

Daraufhin teilt **Herr Zille** mit, dass ein Hausanschluss ohne Vertrag bis zum APL möglich wäre.

KTA Bargmann möchte wissen, ob es theoretisch möglich sei, dass einige Kunden im FP 2 vor Kunden im FP1 angeschlossen würden.

BL Hayen erklärt, dass man derzeit mit der Vorbereitung der Tiefbauausschreibung für das erste Cluster im Förderprojekt 2 befasst sei. Anders als im Förderprojekt 1 erfolge im Förderprojekt 2 die Tiefbauausschreibung jedes Clusters einzeln. Daher werde voraussichtlich der Tiefbau von Clustern des Förderprojektes 1 und 2 teilweise parallel stattfinden. Die von **KTA Bargmann** beschriebene Fallkonstellation sei zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen.

KTA Wittmer-Kruse fragt nach, was nach der Vollendung der Förderprojekte 1 und 2 passiere.

BL Hayen teilt mit, dass zu gegebener Zeit zu prüfen sei, ob die Erschließung weiterer weißer oder grauer Flecken im Rahmen eines weiteren Förderprojekts erfolgen solle. Das hänge sicherlich maßgeblich auch von den dann gültigen Förderbedingungen auf Bundes- und Landesebene ab.

KTA Gossel erkundigt sich, ob neue Baugebiete der kreisangehörigen Gemeinden vom Eigenbetrieb Breitbandnetz erschlossen würden. **BL Hayen** teilt mit, dass aufgrund entsprechender Nachfragen der Städte und Gemeinden in jedem Einzelfall geprüft würde, ob der Anschluss an das Glasfasernetz des Eigenbetriebes möglich sei. In der Vergangenheit seien neue Baugebiete bereits in den Ausbau einbezogen worden.

TOP 7 Verschiedenes, Wünsche und Anregungen

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen für diese Sitzung vor.

TOP 8 Einwohnerfragestunde

Es wurden von Seiten der Einwohner keine Fragen gestellt.

TOP 9 Schließung der Sitzung

Der **Vorsitzende** schließt um 16:52 Uhr die öffentliche Sitzung.

gez. Trauernicht
Vorsitzender

gez. Diekmann
Protokollführerin